thyssenkrupp

Acta **CISS-003 Ej.17/18**

Asunto: **COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD Y SALUD**

Fecha: **15.06.2018**

ASISTENTES:

Parte Social	[redacted]	
Parte Social	[redacted]	
Parte Social	[redacted]	
Parte Social	[redacted]	
Parte Social	[redacted]	
rte Social	[redacted]	
rte Social	[redacted]	Secretario
rte Empresarial	[redacted]	Presidente
rte Empresarial	[redacted]	
rte Empresarial	[redacted]	
rte Empresarial	[redacted]	
rvicio Prevención	[redacted]	
rvicio Prevención	[redacted]	
Servicio Prevención	[redacted]	
BUEA	[redacted]	Invitado
Servicio Médico	[redacted]	Invitado

TEMAS TRATADOS:

1 APROBACIÓN Y FIRMA ACTA ÚLTIMA REUNIÓN
2 BAJADA A COTA 0 ASCENSOR TRADICIONAL
3 BAJADA A COTA 0 ASCENSOR HIDRULICO
4 CAMBIO MÁQUINA-CABLES DE TRACCIÓN ASCENSOR TRADICIONAL
5 AUMENTO PARADA ASCENSOR TRADICIONAL
6 TOLERANCIA 0 AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 10 REGLAS DE SEGURIDAD
7 PRONTUARIO DE RESCATES
8 CHAQUETA MOTO VERANO
9 ROPA DE TRABAJO TÉRMICA
10 CALZADO DE SEGURIDAD RACE TOP
11 FORMACIÓN RLT CISS
12 PROCEDIMEINTO DE PARADA ASCENSR POR TÉCNICO
13 MAMOGRAFÍAS VOLUNTARIAS
14 AMIANTO
15 ACCIDENTE FATAL BÉLGICA
16 PROCEDIMIENTO ACUÑAMIENTO ASCENSOR DE CORREAS Y SU ER
17 REVISIÓN ER
18 POLÍMETROS

thyssenkrupp

19 BANDOLERA
20 JABÓN
21 PRÓXIMA REUNIÓN

ANEXO: Temas tratados

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

NOTA: Como discusión común a todos los Procedimientos de Trabajo y Evaluaciones de Riesgos analizados, aparece la ropa de trabajo, la cual es considerada como obligatoria por la Parte Empresarial y no obligatoria por la Parte Social, que considera que debe aparecer como "adecuada". Como en este punto no hay acuerdo, se mantiene el texto establecido por la Parte Empresarial, tanto en los Procedimientos como en las Evaluaciones de Riesgos.

Como Comité de Seguridad y Salud se entiende que los Procedimientos de Trabajo se aprueban desde el punto de vista de la Seguridad y Salud.

1 APROBACIÓN Y FIRMA ACTA ÚLTIMA REUNIÓN

Se da por aprobada y se firma el Acta correspondiente a la última reunión: 02/02/2018

2 BAJADA A COTA 0 ASCENSOR TRADICIONAL (IMOD-AS16)

La Parte Social no tiene nada que aportar al documento.

3 BAJADA A COTA 0 ASCENSOR HIDRULICO (IMOD-AS18)

La Parte Social enviará sus aportaciones de erraras y errores en fotografías
En cuanto al texto:

- Página 8, indican que no se utilice cortafríos para realizar esa operación, que sea una llave especial que se incluya en el listado de utillaje.
- Página 13, falta el empalmador de guías en el listado de utillaje inicial

4 CAMBIO MÁQUINA-CABLES DE TRACCIÓN ASCENSOR TRADICIONAL (IMOD-AS20)

La Parte Social indica sobre el texto:

- Página 3, escantillón alineador de guías, no lo consideran necesario. Se revisará
- Página 5, fotos que no se corresponden con textos. Se revisará

5 AUMENTO PARADA ASCENSOR TRADICIONAL (IMOD-AS19 – ER-10.0828)

La Parte Social indica sobre el texto de la IMOD:

- Página 6, no sale. Se revisará

La Parte Social indica sobre el texto de la ER:

- Que se aclare más cuando es necesaria la presencia del recurso preventivo, para que tipo de riesgos
- Control acceso a obra: no entienden el texto de intercambio de documentación entre subcontratas. Se explica, haciendo referencia a la normativa de Coordinación de Actividades Empresariales
- Atrapamiento por o entre objetos: aclarar por qué no se pueden utilizar herramientas eléctricas. Responderá el Técnicos autor de la ER

6 TOLERANCIA 0 AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 10 REGLAS DE SEGURIDAD

Se copia el texto del Acta anterior (02/02/18) del que procede este punto, que es la propuesta hecha con la Parte Empresarial:

El Servicio de Prevención informa de los cambios que se harán en la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para cubrir la Tolerancia 0:

- IGE-10.0107: Comunicación, Asistencia e Investigación de Incidentes
- DOT-10.0102: Investigación de Incidentes
- DOT-03.7207: Instrucciones de Seguridad para Personal Ajeno a tkE

[redacted] indica la propuesta de acciones una vez identificado el incumplimiento de una de las 10 Reglas de Seguridad:

- Si no se trata de una **acción incorrecta** y existe alguna situación que impide el cumplimiento, debe detenerse el trabajo y buscarse una solución que permita su aplicación.

- Si se trata de una **acción incorrecta**:

  A. Si es la **primera vez y no ha habido accidente**, debe registrarse una **amonestación verbal**, explicando al empleado la importancia de cumplir las 10 reglas y de avisar a cualquier compañero que se olvide de aplicarlas (puede estar salvándole la vida).
  B. Si **no** es la **primera vez o ha ocasionado un accidente leve**, debe registrarse una **amonestación por escrito**, explicando al empleado la importancia de cumplir las 10 reglas y de avisar a cualquier compañero que se olvide de aplicarlas (puede estar salvándole la vida).
  C. Si es **reiterada u ocasiona accidentes serios o potencialmente serios**, debe abrirse un **expediente sancionador** e imponer las medidas que se determinen en ese proceso.

La Parte social no está de acuerdo en este punto por considerar que, la interpretación del mismo, puede usarse únicamente como método sancionador y no como método educativo que entendemos es el objetivo al que debemos aspirar, ratificando su desacuerdo en este punto.

[redacted]

7 PRONTUARIO DE RESCATES

Se vuelve al texto original, que ya estaba aprobado por la Parte Social

8 CHAQUETA MOTO

El Servicio de Prevención presenta el modelo facilitado por el proveedor, que se adecua a las condiciones de "transpiración y ligereza" demandada por la parte social (modelo 501100). Este modelo dispone de las mismas protecciones que los 2 homologados, con la excepción de que, al ser calada, pierde la toda la protección frente a la lluvia.

La Parte Social probará el modelo presentado y presentará su valoración respecto a la misma.

9 ROPA DE TRABAJO TÉRMICA

Se están realizando pruebas con nueva ropa interior térmica.
Los trabajadores que están realizando estas pruebas, y que deben hacer llegar al Servicio de Prevención la valoración de las mismas son:

[redacted]
Zaragoza
Escaleras en intemperie

[redacted]
Eibar - Guipuzcoa
Escaleras en intemperie

[redacted]
Vitoria
Escaleras en intemperie

[redacted]
Derio (Bizkaia)
Ascensor inclinado

No se han obtenido, a fecha de esta reunión, valoraciones de estas prendas por parte de los trabajadores que la está probando

10 CALZADO DE SEGURIDAD RACE TOP

La Parte Social indica que han recibido quejas de la transpiración de este modelo.

El Servicio de Prevención propone realizar pruebas con otros 2 modelos, por lo que solicita los nom[redacted] tallas de calzado de 2/3 trabajadores para realizarlas.

La Parte Social informará al Servicio de Prevención de los trabajadores que realizarán las pruebas.

[redacted]

thyssenkrupp

11 FORMACIÓN CISS

La Parte Social pide el número de horas para indicar temario
La Parte Empresarial explica que se necesita el temario para poder valorarlo
La Parte Social presentará contenidos

12 PROCEDIMIENTO DE PARADA ASCENSOR POR TÉCNICOS

La Parte Social requiere unos criterios globales de por qué motivos puede un Técnico parar un aparato. Field Operations indica que deben llamar a su Jefe de Servicio, que será el que determine la actuación a seguir.

La Parte Social considera que esta respuesta es insuficiente.

13 MAMOGRAFIAS VOLUNTARIAS

La Parte Social indica que en algunas Delegaciones han dicho que las pruebas realizadas no son concluyentes si no se realiza una ecografía.

El Servicio Médico indica que la mamografía es una prueba de diagnóstico, que posteriormente debe llevar la trabajadora a su ginecólogo, para que la estudie y le indique las pruebas adicionales que sean necesarias, no estando esas pruebas adicionales cubiertas por la empresa.

14 AMIANTO

El Servicio Médico informa que se pone a disposición de cualquier trabajador que haya trabajado varios años en el mantenimiento de escaleras, la realización voluntaria de una radiografía de torax.

Se enviará un Comunicado a las Delegaciones con el Procedimiento a seguir para solicitar esta prueba voluntaria al Servicio Médico.

15 ACCIDENTE MORTAL BÉLGICA

[redacted] explica el Accidente:

Durante los trabajos de sustitución del pulsador de la botonera de piso por uno con accionamiento con llave, en el nivel más bajo (de acceso a foso), el técnico a cargo de la operación fue a buscar una escalera que le permitiera acceder desde el foso. [redacted] que en ese momento estaba de ayudante, en lugar de esperar a que su compañero trajera de la escalera, decidió acceder al hueco apoyando en el soporte de un cilindro y en la parte interior de la pisadera y así poder acceder a la botonera desde la parte interior. [redacted] dejó cerrar la puerta de piso para acceder al conjunto y, en ese momento, el ascensor empezó a bajar (en el proceso de reset), golpeando seriamente a [redacted] en la parte izquierda de la cabeza y cayendo al piso. En investigaciones posteriores se concluye que [redacted] no utilizó la parada de emergencia.

[redacted]

16 PROCEDIMIENTO ACUÑAMIENTO ASCENSOR DE CORREAS Y SU EVALUACIÓN DE RIESGOS

La Parte Social consulta si se ha realizado el Procedimiento de Detalle.
Field Operations indica que se ha elaborado y que nos lo hará llegar, tanto al Servicio de Prevención como a la Parte Social del CISS.

17 REVISIÓN ER

Se acuerda que cuando se realice la revisión de una evaluación de riesgos vigente, se pasará por el CISS.

18 POLÍMETROS

La Parte Social informa que los Polímetros que se están entregando a los Técnicos son de mala calidad porque se rompen las puntas y que se están entregando los de los TAFs, que son de mejor calidad.

Field Operations dice que se tratará de un problema de calidad no de seguridad. Se va a valorar si dejar solo el de los TAF.

La Parte Social entiende que no solo es un problema de calidad ya que puede derivar en un problema de seguridad.

19 BANDOLERA

La Parte Social solicita que las nuevas bandoleras vengan con un protector acolchado del hombro incluido.

Field Operations lo verá con el proveedor, tanto como consumible para las existentes como para que venga incorporado en las nuevas.

20 JABÓN

La Parte Social indica que en las instrucciones del producto pone que hay que utilizar agua para aclararse una vez utilizado.

Field Operations buscará una alternativa que no requiera agua.
La Parte Social requiere un sistema de limpieza en seco.

21 PRÓXIMA REUNIÓN

Se propone como fecha para la próxima reunión el 11 de Octubre de 2018, con posibilidad de cambio si fuera necesario.

FIRMAS

thyssenkrupp

ANEXO: TEMAS TRATADOS

AÑO 2018

Leyenda:

- PRT: Procedimiento de Trabajo
- ER: Evaluación de Riesgos

Nº	ACTA (punto)	Tema	Situación	Fecha/Responsable
1	02/02/18 (2) 15/06/18 (8)	Chaqueta Moto (nuevo modelo para uso en verano en zonas cálidas)	En proceso	Se presenta un nuevo modelo para probar por la Parte Social
2	02/02/18 (3)	Maniobra CMC4 Plus	Cerrado	02/02/18
3	02/02/18 (4) 15/06/18 (11)	Formación Parte Social CISS	En proceso	La Parte Social presentará temario
4	02/02/18 (5) 15/06/18 (7)	Prontuario Rescates	Cerrado	15/06/18
5	02/02/18 (6)	Productos Químicos Montadores	Cerrado	02/02/18
6	02/02/18 (7)	Encuesta Empleados	Cerrado	02/02/18
7	02/02/18 (8) 15/06/18 (16)	PRT y ER Acuñamiento Ascensor de Correas	En proceso	Field Operations ha elaborado un Procedimiento de Detalle que distribuirá
8	02/02/18 (9)	PRT y ER Ascensor Alimak	Cerrado	02/02/18
9	02/02/18 (10)	PRT y ER Aumento parada Ascensor Synergy	Cerrado	02/02/18
10	02/02/18 (11)	PRT y ER Aumento parada Ascensor Hidráulico	Cerrado	02/02/18
11	02/02/18 (12)	Comunicado de Procedimiento recuperación de ascensor pasado en finales superiores	Cerrado	02/02/18
12	02/02/18 (13)	PRT y ER Sustitución cable tracción puerta seccional vertical	Cerrado	02/02/18
13	02/02/18 (14)	PRT y ER Modernización Ascensor SMART	Cerrado	02/02/18
14	02/02/18 (15)	ER Montaje Ascensor MRL	Cerrado	02/02/18
15	02/02/18 (16) 15/06/18 (6)	Tolerancia 0 al incumplimiento de las 10 Reglas de Seguridad	En proceso	La Parte Social enviará explicación de porqué no está de acuerdo
16	02/02/18 (17) 15/06/18 (13)	Mamografías	Cerrado	02/02/18
17	15/06/18 (2)	PRT Bajada Cota 0 Ascensor Tradicional	Cerrado	15/06/18
18	15/06/18 (3)	PRT Bajada Cota 0 Ascensor Hidráulico	Cerrado	15/06/18
19	15/06/18 (4)	PRT Cambio Máquina-Cables Tracción Ascensor Tradicional	Cerrado	15/06/18
20	15/06/18 (5)	PRT y ER Aumento Parada Ascensor Tradicional	Cerrado	15/06/18
21	15/06/18 (9)	Ropa de Trabajo Térmica	En proceso	4 trabajadores están probando/valorando nuevas prendas

thyssenkrupp

22	15/06/18 (10)	Calzado de Seguridad Race Top	En proceso	Se realizarán pruebas con 2 modelos alternativos
23	15/06/18 (12)	Procedimiento de Parada Ascensor por Técnicos (Sin cerrar)	Cerrado	15/06/18
24	15/06/18 (14)	Amianto	Cerrado	15/06/18
25	15/06/18 (15)	Accidente Fatal Bélgica (desarrollo)	Cerrado	15/06/18
26	15/06/18 (17)	Revisión ER	Cerrado	15/06/18
27	15/06/18 (18)	Polímetros	En proceso	Field Operations analizará la solución a adoptar
28	15/06/18 (19)	Bandolera	En proceso	Field Operations buscará soluciones con el proveedor
29	15/06/18 (20)	Jabón	En proceso	Field Operations buscará productos alternativos